

Datum/tid: 6 oktober 2020 kl. 09.00 – 10.25

Plats: Begravningsplatsens Servicehus i Mariehamn

Närvarande: Nina Lindfors, Byggnadskommisionen/ordförande, (NL)
Ulla Andersson, Byggnadskommisionen, (UA)
Bengt Grönlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (BG)
Monica Westerlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (MW)
Sven-Erik Silvander, Byggnadskom., SilJan Konsult Ab/sekreterare, (S-E S)

1§ Mötets öppnande: NL öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2§ Justering av protokollet:
Föregående protokoll justerades och undertecknades.

3§ Kort sammanfattning från kyrkostyrelsen: Fastän BG har begärt utlåtande från kyrkostyrelsen hur kommissionen går vidare med tillgängligheten till Mariakapellet kommer de inte att ge något utlåtande.
Till detta protokoll bifogas mailkorrespondens från kyrkostyrelsen den 4, 7, 11 och 21 september 2020.

4§ Hur går vi vidare med projekten: Församlingen har riktat förfrågan till kyrkostyrelsen, Kulturbyrån, Museiverket och Stadsarkitektkontoret om utlåtande gällande kommissionens förslag till tillgänglighetsanpassning av ingången till Mariakapellet. Samtliga utlåtande instanser, förutom kyrkostyrelsen som inte lämnade utlåtande överhuvudtaget, förkastade på samtliga punkter församlingens förslag. Om vi följer direktiven i utlåtandena innebär det en utgiftshöjning från ca 44 000 € till minst 120 000 €. Beträffande renoveringen inomhus upplever kommissionen, trots 16 möten under perioden 2.5.2019-6.10.2020, att projektet inte avancerar på önskat sätt och att församlingen möter motstånd från olika instanser att göra renoveringarna på det sätt som kommissionen avser. Dessutom får kommissionen motsäggande direktiv om beslutsgången i projektet, vilket gör det svårare att driva projektet. Projektet kommer att bli väsentligt dyrare än först beräknat och det är svårt att uppskatta den slutliga investeringsutgiften. I nuläget uppskattas det till ca 250 000 €. Med beaktande av ovanstående fakta, och att förutsättningarna både gällande projekten och församlingens ekonomi som helhet, p.g.a. den

ekonomiska nedgången, väsentligt har ändrats från projektstart, föreslår kommissionen för kyrkorådet att båda investeringar avbryts. Vidare konstaterar kommissionen att församlingen, förutom Mariakapellet, har fastigheterna S:t Görans kyrka, Margaretagården och S:t Mårtensgården, vilka kan användas i större omfattning än idag för förrättningar, och att samtliga dessa fastigheter är tillgänglighets anpassade.

5§ Övrigt:

Inga ärenden.

6§ Nästa möte:

Nästa möte hålls mot kallelse.



Nina Lindfors
Ordförande



Sven-Erik Silvander
Sekreterare

Bilagor:

Mail 04 09 2020
Mail 07 09 2020
Mail 11 09 2020
Mail 21 09 2020